

Deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 24/12/2020

OGGETTO: Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Rofeno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado (CUP: J99E19000160004 - CIG: 8112042CD1) - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

La Giunta comunale

Premesso che:

- ✓ il programma dell'Ente prevede la realizzazione dell'intervento di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Rofeno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado;
- ✓ il finanziamento della spesa è determinato dalle entrate derivanti dalla quota di saldo di parte corrente;
- ✓ con determinazione del Segretario comunale n. 12 del 30/04/2019 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Responsabile del servizio tecnico comunale, arch. Germana Maida, in possesso delle abilitazioni necessarie;
- ✓ con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 78 del 02/05/2019, è stato conferito l'incarico all'Ing. Gabriele Mazza, con studio in Pont Saint Martin (AO), C.F. MZZGRL54DA8I655T, per un importo di lordi e complessivi euro 18.321,47=, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori citati in oggetto;
- ✓ con propria deliberazione n. 101 del 22/08/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) inerente i lavori di cui trattasi;
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 17/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, nonché il quadro economico dei lavori di cui trattasi;
- ✓ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 180 del 21/11/2019 è stata approvata la lettera d'invito, il disciplinare e i documenti di gara, e sono stati prenotati gli impegni di spesa e, in applicazione del principio di competenza finanziaria, ai sensi dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, imputati nell'esercizio 2020;
- ✓ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 64 del 19/05/2020 sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077, con un importo contrattuale netto pari a euro 139.485,43=;
- ✓ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 71 del 01/06/2020 è stato affidato l'incarico all'Arch. Edy Francesconi, a seguito di rinuncia da parte dell'Arch. Gabriele Mazza, relativo al servizio di direzione lavori, misure e contabilità, di redazione certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui si tratta;
- ✓ in data 07/07/2020 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 3/2020, registrato a Châtillon in data 07/07/2020 al n. 831 Serie 1T;
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14/07/2020 è stata approvata l'appendice al Piano Sicurezza e Coordinamento dei lavori, adeguato alle disposizioni previste dal DPCM 26/04/2020 in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio COVID-19 rimodulando il quadro economico dei lavori con un incremento pari a euro 3.581,29= relativo all'adeguamento dei costi della sicurezza, predisposto dal Direttore lavori, Arch. Edy Francesconi, sulla base dei criteri indicati nell'allegato della DGR 432/2020.
- ✓ in data 13/07/2020 sono stati consegnati i lavori, come da relativo verbale depositato agli atti;
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 04/08/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, determinante una maggiore spesa pari a lordi euro 16.023,46= (IVA 10% e oneri compresi), e un nuovo importo contrattuale pari ad euro 154.424,30= al netto del ribasso del 8,20% (IVA esclusa);
- ✓ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 160 del 25/09/2020 è stata disposta la liquidazione del S.A.L. n. 1, pari ad euro 105.800,00= IVA esclusa;
- ✓ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 182 del 19/11/2020 è stata disposta la liquidazione del S.A.L. n. 2, pari ad euro 33.600,00= IVA esclusa.

Richiamati:

- il D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., il D.lgs. integrativo n. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed in particolare l'art. 35;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2019, divenuta esecutiva in data 24.12.2019;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- le successive deliberazioni di Giunta e di Consiglio di approvazioni di variazioni al bilancio di previsione;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nonché il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio n. 46 in data 10.11.2020, divenuto esecutivo in data 17.12.2020.

Esaminati la relazione al conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, rispettivamente redatti in data 26.11.2020, pervenuto il 03.12.2020 al prot. n. 9069, e in data 17.12.2020, pervenuto il 18.12.2020 al prot. 9560, dal Direttore dei lavori Arch. Edy Francesconi, ai sensi del dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, e dai quali si evince che il conto finale dei lavori ammonta a euro 157.417,12= da cui, dedotti gli acconti, risulta un credito netto finale all'impresa V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077, pari ad euro 15.017,12= (IVA esclusa) e si registrano economie per l'ente rispetto all'importo contrattuale pari ad euro 7,18= (IVA esclusa).

Dato atto che la pubblicazione dell'Avviso ai creditori, dal 16.11.2020 al 15.12.2020, non ha dato seguito ad alcuna segnalazione.

Ritenuto sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione della relazione al conto finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi espressi per appello nominale

d e l i b e r a

1. **Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate, la relazione al conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di Rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Rofeno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado (CUP: J99E19000160004 - CIG: 8112042CD1), redatti dal Direttore dei lavori Arch. Edy Francesconi, dai quali si evince che il conto finale dei lavori ammonta ad euro 157.417,12= da cui, dedotti gli acconti, risulta un credito netto finale all'impresa V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077, pari ad euro 15.017,12= (IVA esclusa) e si registrano economie per l'ente rispetto all'importo contrattuale pari ad euro 7,18= (IVA esclusa).
2. **Autorizzare** il Responsabile del servizio tecnico a procedere con gli atti di propria competenza, ai fini della liquidazione del credito all'impresa.
3. **Approvare** lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla polizza fidejussoria n. 2291465 del 09.06.2020, emessa dalla COFACE S.A., versata dall'impresa V.I.C.O S.R.L., con sede in Hône (AO), P.IVA 00191720077.
4. **Trasmettere** copia del presente atto all'impresa V.I.C.O S.R.L., e al Direttore lavori, Arch. Edy Francesconi.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiara, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24/12/2020

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 28-dic-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 28-dic-2020

Il Responsabile
(Monica MALIS)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 28-dic-2020

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)

28-dic-2020