



## **COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COPIA**

### ***Determinazione dell' Ufficio Tecnico N.15 DEL 06/02/2020***

**Lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg (CUP J91B15000540004. CIG 7171794F9E).  
Approvazione e liquidazione contabilità finale.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

##### **Premesso che:**

- ✓ il programma triennale dei lavori pubblici comprendeva, nell'anno 2019, la realizzazione dei lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. (CUP J91B15000540004. CIG 7171794F9E);
- ✓ con determinazione del Segretario n. 35 del 24/11/2016, la responsabile del servizio tecnico comunale è stata nominata RUP dei lavori in oggetto;
- ✓ con propria determinazione n. 160 del 24/11/2015 si affidava l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e contabilità lavori per l'intervento in oggetto al Geom. Paolo Bonato, con studio in Fontainemore (AO) (CIG 2D9173F5CE), per un importo di euro 17.336,00=, al netto di IVA e oneri di legge;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 01/08/2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi, da cui risulta un importo dei lavori pari a euro 71.840,96=, di cui euro 59.578,96= per lavori soggetti a ribasso, euro 7.362,00= per economie non soggette ribasso, euro 2.400,00= per oneri di sicurezza non soggette ribasso, euro 2.500,00= per oneri di discarica non soggette ribasso, oltre a euro 5.028,87= per imprevisti, euro 16.911,36= per iva (22%) su lavori e imprevisti, euro 1.436,82 per spese per RUP, per un totale di euro 95.218,01=;
- ✓ con propria determinazione n. 199 del 19/12/2017 i lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. (CUP J91B15000540004), sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A.: 11720210019, con un importo contrattuale di euro 60.587,68=, al netto dell'IVA al 22%;
- ✓ in data 15/03/2018 repertorio n. 1/2018 è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato a Chatillon al n. 407 del 15.03.2018 Serie IT;
- ✓ in data 19/04/2018 sono stati consegnati i lavori, come da verbale di consegna in pari data;
- ✓ con propria determinazione n. 68 del 03/05/2018 è stata liquidata alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s, a titolo di anticipazione del 20% sull'importo netto di contratto, previo riscontro della regolarità della prestazione la somma di euro 12.117,54= con imputazione

della spesa all'impegno 52/2018, gestione competenza 2018 del bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;

- ✓ con propria determinazione n. 102 del 26/06/2018 è stata liquidata alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A.: 11720210019, la prima rata di acconto relativa allo Stato di Avanzamento n. 01 pari ad euro 40.213,27 oltre IVA pari ad euro 8.846,92 per un totale di euro 49.060,19=;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 25/10/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 01 determinante una maggiore spesa pari a euro 6.440,22=, al netto del ribasso, compresi sicurezza e oneri di discarica (I.V.A., oneri e spese tecniche esclusi), che determina un nuovo importo contrattuale complessivo dei lavori pari a euro 67.027,90= (I.V.A. esclusa);
- ✓ con propria determinazione n. 97 del 10/06/2019 è stata liquidata alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A.: 11720210019, la seconda rata di acconto relativa allo Stato di Avanzamento n. 02 pari ad euro 12.951,47 oltre IVA pari ad euro 2.849,32, per un totale di euro 15.800,79=;
- ✓ con nota del 30/01/2020, ns. prot. 713, il Direttore dei Lavori, geom. Paolo Bonato, ha trasmesso la contabilità dei lavori composta dal libretto delle misure n. 3, la lista delle economie dal 28/05/2019 al 03/06/2019, lo stato finale lavori, il registro di contabilità n. 3 ed il sommario del registro di contabilità n. 3, vistati per accettazione dal Responsabile del Procedimento Unico;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 04/02/2020 sono stati approvati la relazione al conto finale in data 16/01/2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/01/2020 dal Direttore dei lavori geom. Paolo Bonato, ai sensi del dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 713 del 30/01/2020, dai quali si evince che il conto finale dei lavori ammonta a euro 67.002,16= da cui, dedotti gli acconti, risulta un credito netto finale alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s. con sede con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A. 11720210019, pari ad euro 1.719,88= (IVA esclusa) e si registrano economie per l'ente rispetto all'importo contrattuale pari ad euro 25,74= (IVA esclusa);
- ✓ in applicazione dell'articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell'articolo 21 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, inclusa l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

#### **Richiamati:**

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23/12/2019, esecutivo dal 24/12/2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151, "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";
- il vigente articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, che prevede, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, che l'I.V.A. sia versata direttamente all'erario dalle stesse amministrazioni;
- lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24/03/2015;

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09/08/2018, divenuta esecutiva in data 21/08/2018 e il Decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare l'articolo 183 disciplinante gli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n. 01 del 11/06/2015 avente a oggetto "Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica."

**Precisato che** è stata positivamente accertata la regolarità contributiva della ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s, come da DURC registrato al protocollo al n. 819 del 08/02/2020 con scadenza al 05/03/2020.

**Ritenuto** sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere in merito, al fine di dare attuazione ai programmi dell'Ente.

**Verificata**, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Atteso che** il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

## **D E T E R M I N A**

- 1) **Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate, che qui si intendono espressamente richiamate, la contabilità relativa al SAL finale dei lavori di cui trattasi, depositata agli atti, ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 16/01/2020 dal Direttore dei lavori, Geom. Paolo Bonato, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, dai quali si evince che il conto finale dei lavori ammonta a euro 67.002,16= da cui, dedotti gli acconti, risulta un credito netto finale alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A. 11720210019, pari a euro 1.719,88= (IVA esclusa) e si registrano economie per l'ente rispetto all'importo contrattuale pari a euro 25,74= (IVA esclusa).
- 2) **Liquidare** alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A.: 11720210019, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere relativamente allo stato di avanzamento lavori finale, la somma di euro 1.719,88=, con imputazione della spesa, all'impegno 6-sub1/2019.
- 3) **Liquidare** all'erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972 e in base a quanto precisato al punto 2 del determinato del presente atto, fino alla somma di euro 378,37 a titolo di I.V.A., con imputazione all'impegno 6-sub1/2019.
- 4) **Trasmettere** al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19/03/2007.

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
F.to Patrizia RIAL

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Arch. Germana MAIDA

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/02/2020

IL SEGRETARIO  
( F.to Stefania ROLLANDOZ)

*ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-feb-2020 al 24-feb-2020

Gressoney-Saint-Jean, lì 10-feb-2020

IL RESPONSABILE  
( F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/02/2020

Il Responsabile del servizio  
Arch. Germana MAIDA