



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 04/02/2020**

Lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. (CUP J91B15000540004 - CIG 7171794F9E). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciassette e minuti zero, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
2. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore	Sì
4. FRESC Daniela - Assessore	Sì
5. THEDY Paola - Assessore	Sì
Totale presenti:	5
Totale assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 04/02/2020

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. (CUP J91B15000540004 - CIG 7171794F9E). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- ✓ il programma triennale dei lavori pubblici comprendeva, nell'anno 2019, la realizzazione dei lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg. (CUP J91B15000540004 - CIG 7171794F9E);
- ✓ con determinazione del Segretario n. 35 del 24/11/2016, la responsabile del servizio tecnico comunale è stata nominata RUP dei lavori in oggetto;
- ✓ con propria determinazione n. 160 del 24/11/2015 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e contabilità lavori per l'intervento in oggetto al Geom. Paolo Bonato, con studio in Fontainemore (AO) - CIG 2D9173F5CE, per un importo di € 17.336,00=, al netto di IVA e oneri di legge;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 01/08/2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi, da cui risulta un importo dei lavori pari a € 71.840,96=, di cui € 59.578,96= per lavori soggetti a ribasso, € 7.362,00= per economie non soggette ribasso, € 2.400,00= per oneri di sicurezza non soggette ribasso, € 2.500,00= per oneri di discarica non soggette ribasso, oltre a € 5.028,87= per imprevisti, € 16.911,36= per iva (22%) su lavori e imprevisti, € 1.436,82 per spese per Rup, per un totale di € 95.218,01=;
- ✓ con propria determinazione n. 199 del 19/12/2017 i lavori di realizzazione nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale denominata Monterosa Waeg (CUP J91B15000540004) sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s. con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A. 11720210019, per un importo contrattuale di € 60.587,68=, al netto dell'IVA al 22%;
- ✓ in data 15/03/2018, repertorio n. 1/2018, è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato a Châtillon al n. 407 del 15.03.2018 Serie IT;
- ✓ in data 19/04/2018 sono stati consegnati i lavori, come da verbale di consegna in pari data;
- ✓ con propria determinazione n. 68 del 03/05/2018 è stata liquidata alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s. a titolo di anticipazione del 20% sull'importo netto di contratto, previo riscontro della regolarità della prestazione per la somma di € 12.117,54=;
- ✓ con propria determinazione n. 102 del 26/06/2018 è stata liquidata alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., la prima rata di acconto relativa allo Stato di Avanzamento n. 01 pari ad € 40.213,27 oltre IVA pari ad € 8.846,92 per un totale di € 49.060,19=;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 25/10/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 01 determinante una maggiore spesa pari a € 6.440,22=, al netto del ribasso, compresi sicurezza e oneri di discarica (I.V.A., oneri e spese tecniche esclusi), che determina un nuovo importo contrattuale complessivo dei lavori pari a € 67.027,90= (I.V.A. esclusa);
- ✓ con propria determinazione n. 97 del 10/06/2019 è stata liquidata alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., la seconda rata di acconto relativa allo Stato di Avanzamento n. 02 pari ad € 12.951,47 oltre IVA pari ad € 2.849,32 per un totale di € 15.800,79=;
- ✓ con nota del 30/01/2020, ns. prot. 713, il Direttore dei Lavori, geom. Paolo Bonato, ha trasmesso la contabilità dei lavori composta dal libretto delle misure n. 3, la lista delle economie dal 28/05/2019 al 03/06/2019, lo stato finale lavori, il registro di contabilità n. 3 ed il sommario del registro di contabilità n. 3, vistati per accettazione dal Responsabile del Procedimento Unico.

Esaminati la relazione al conto finale in data 16.01.2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/01/2020 dal Direttore dei lavori geom. Paolo Bonato, ai sensi del dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 713 del 30/01/2020, dai quali si evince che il conto finale dei lavori ammonta a € 67.002,16= da cui, dedotti gliacconti, risulta un credito netto finale alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s. con sede con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A. 11720210019 pari ad € 1.719,88= (IVA esclusa) e si registrano economie per l'ente rispetto all'importo contrattuale pari ad € 25,74= (IVA esclusa).

Dato atto che la pubblicazione dell'Avviso ai creditori dal 12/11/2019 al 11/12/2019, non ha dato seguito ad alcuna segnalazione.

Ritenuto sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione della relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Vista la determinazione del Sindaco n. 01 del 11/06/2015 avente a oggetto “Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015 - 2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica.”

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*” e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate, la relazione al conto finale in data 16/01/2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/01/2020 dal Direttore dei lavori geom. Paolo Bonato, ai sensi del dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 713 del 30/01/2020, dai quali si evince che il conto finale dei lavori ammonta a € 67.002,16= da cui, dedotti gli acconti, risulta un credito netto finale alla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s., con sede con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A. 11720210019, pari ad € 1.719,88= (IVA esclusa) e si registrano economie per l'ente rispetto all'importo contrattuale pari ad € 25,74= (IVA esclusa).
- 2. Autorizzare** il responsabile del servizio tecnico a procedere con gli atti di propria competenza, ai fini della liquidazione del credito all'impresa.
- 3. Approvare** lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla polizza fidejussoria n. 01913291000077 del 16/02/2018, emessa da Cattolica Assicurazioni, versata dalla ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s. con sede con sede in Quassolo (TO) – C.F. e P. I.V.A. 11720210019.
- 4. Trasmettere** il presente atto all'impresa Edilizia Valdostana S.r.l.s e al Direttore lavori, geom. Paolo Bonato.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 04/02/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 05/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 05/02/2020

Il Responsabile
(F.to Sara SIRAGNA)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 05/02/2020

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 05/02/2020

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)