

PROGRAMMA LAVORI

A corredo della relazione tecnica si allega il programma cronologico dei lavori da eseguirsi prevedendo l'impiego di 70 giorni naturali e consecutivi.

Descrizione delle lavorazioni

**lavori di nuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale
Monterosa Waeg**

Approntamento del cantiere

gg. 2

Pulizia e delimitazioni aree di lavoro (via Monterosa)

gg 3

Scavi e scarifiche pavimentazioni esistenti

gg 10

Sistemazione bordure e chiusini

gg 5

Esecuzione pavimentazioni in pietra

gg 15

Esecuzione di liena fognaria e posa corpo illuminante a parete

gg 10

Sistemazione sede pavimentazione

gg. 25

Totale giorni impiegati 70 (SETTANTA)