



Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA' VARIE (CUP: J95F22000400005 - CIG 918936363D).

Impresa: MICRON S.R.L., con sede in Sarre (AO), CF./P.IVA: 01048680076)

Contratto: rep. n. 6/2022, in data 12.05.2022, registrato in data 13.05.2022, serie 1T numero 51.

Importo posto a base di gara: €. 72.736,67=, di cui €. 60.343,91= per lavori soggetti a ribasso, oltre €. 2.413,76= per oneri di sicurezza, €. 7.990,00= per opere in economia ed €. 1.989,00= per oneri per il conferimento in discarica, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi all'IVA al 22%;

Importo contrattuale: €. 69.417,65=, al netto del ribasso di gara pari a 5,50% (cinque/50%) di cui euro 57.024,99= per lavori, oltre €. 2.413,76= per oneri di sicurezza, €. 7.990,00= per opere in economia ed €. 1.989,00= per oneri per il conferimento in discarica, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi all'IVA al 22%;

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso che

- con deliberazione della giunta comunale n. 33 del 14/04/2022 si approvava il quadro economico per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto dall'Ufficio tecnico comunale;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.58 del 15/04/2022 si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 74 del 05/05/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'Impresa alla ditta MICRON S.R.L., con sede in Sarre (AO), CF./P.IVA: 01048680076) i lavori di MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZALI CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA' VARIE (CUP: J95F22000400005 - CIG 918936363D), per un importo contrattuale pari a €. 55.107,74=, I.V.A. esclusa,

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in *RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA' VARIE (CUP: J95F22000400005 - CIG 918936363D).*

Cauzione: come risulta del contratto n. Rep. rep. n. 6/2022, in data 12.05.2022, registrato in data 13.05.2022, serie 1T numero 51, l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria per cauzione definitiva di € 2.777,00= (riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016) n. 06.01.21.3110800 accesa presso Finanziaria Romana SPA con sede legale in Via Dora n. 1 - Roma, datata 09.05.2022;

Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 12.05.2022

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Perizie suppletive o di variante: durante il corso dei lavori è stata approvata, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 104 del 17.06.2022 una maggiore spesa, al netto del ribasso del 5,50%, di €. 1.105,31=, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Verbali di nuovi prezzi: non è stato necessario concordare verbale per nuovi prezzi.

Sospensioni e riprese dei lavori: durante il corso dei lavori non si è proceduto a sospensioni e susseguenti riprese dei lavori.

Proroghe concesse: durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe del tempo contrattuale;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17.06.2022 come accertato con verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.

Lavori in economia: il tutto regolarmente documentato con liste settimanali di operai e liste settimanali delle provviste.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Subappalti: Durante il corso dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL n. 16572423/11 - 90983145 con decorrenza continuativa.

Avviso ai creditori: a seguito della Pubblicazione dal 21.06.2022 al 06.07.2022, non sono segnalazioni di sorta;

Cessione di credito da parte dell'impresa: per i lavori in oggetto l'impresa esecutrice MICRON S.R.L., con sede in Sarre (AO), CF./P.IVA: 01048680076) non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati in acconto.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'Arch. Germana Maida dell'Ufficio tecnico comunale, incaricato anche quale RUP.

CERTIFICA

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, in quanto hanno stretta attinenza con i lavori principali, la loro esecuzione era indispensabile e la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 18.07.2022 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro	74.156,94=
- A dedurre il ribasso d'asta (5,50%)	Euro	3.633,98=
	Restano netti	Euro 70.522,96=
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	Euro	0,00=
	Resta il credito netto dell'impresa	Euro 70.522,96=

(diconsi euro settantamilacinquecentoventidue/96)

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Non risultano economie per l'Ente

Gressoney-Saint-Jean, addì 18.07.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP

Arch. Maida Germana





Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2022-07-25 06:54:23 (UTC)

File verificato: S:\GRESSONEYSJUTC\2022\APPALTI\LAVORI\ASFALTI_2022\02-GSJ_Asfalti_2022\08_Contabilità\Contabilità Finale RUP\Relazione conto finale e CRE.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: Pagani Lero Rosanna
Firma verificata: OK (Validated at: 25/07/2022 06:54:22)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/07/2022 06:26:25

Dati del certificato del firmatario Pagani Lero Rosanna:

Nome, Cognome: Pagani Lero Rosanna
Numero identificativo: WSREF-54432122103029
Data di scadenza: 04/04/2025 15:23:05
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica