




# Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta  
Administration communale  
Gemeindevverwaltung



**ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN

**LAVORI:** LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' STRADA CASTELLO SAVOIA (CUP J95B20000080006 - CIG 8558182334).

**IMPRESA:** G.R.M. Costruzioni SRL con sede in Frazione Quincod n. 233 - Challand-Saint-Anselme (AO) - C.F./P. I.V.A.: 01039300072;

**IMPORTO A BASE DI GARA:** € 63.587,24=

**IMPORTO DI CONTRATTO:** € 55.107,74=

**CONTRATTO:** rep. n. 3/2021, in data 15.06.2021, registrato in data 15.06.2021, serie 1T numero 1150.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

#### Premesso che

- con deliberazione della giunta comunale n. 133 del 24.12.2020 si approvava il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto dalla Geom. Baravex Elida dell'Ufficio tecnico comunale;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 27 del 09/03/2021 si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 59 del 04/05/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'Impresa alla ditta G.R.M. Costruzioni SRL con sede in Frazione Quincod n. 233 - Challand-Saint-Anselme (AO) - C.F./P. I.V.A.: 01039300072 i lavori di SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' STRADA CASTELLO SAVOIA (CUP J95B20000080006 - CIG 8558182334), per un importo contrattuale pari a € 55.107,74=, I.V.A. esclusa,

**Descrizione dei lavori:** i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in *SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' STRADA CASTELLO SAVOIA (CUP J95B20000080006 - CIG 8558182334)*

**Cauzione:** come risulta del contratto n. Rep. rep. n. 3/2021, in data 15.06.2021, registrato in data 15.06.2021, serie 1T numero 1150. l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria per cauzione definitiva di € **4.136,40=** (riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016) n. 16.10.00.27.2799815485 accesa presso l'Assicurazione SACE SIMEST - Agenzia AOSTA, con sede legale in Piazza Poli n. 42 - 00187 Roma, datata 20/05/2021;

**Consegna dei lavori:** i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 06.09.2021.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in 90 (diconsi novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

**Perizie suppletive o di variante:** durante il corso dei lavori non si è reso necessario redigere perizie di variante o suppletive.

**Verbali di nuovi prezzi:** non è stato necessario concordare verbale per nuovi prezzi.

**Sospensioni e riprese** dei lavori: i lavori sono stati sospesi in data 18.11.2021 con intervento residuo limitato alla sola semina e ripresi in data 09.05.2022 per l'esecuzione delle operazioni di semina.

**Proroghe concesse:** durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe del tempo contrattuale;

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/05/2022 come accertato con verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.

**Lavori in economia:** il tutto regolarmente documentato con liste settimanali di operai e liste settimanali delle provviste.

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

**Subappalti:** Durante il corso dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

**Infortuni in corso di lavoro:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Assicurazioni degli operai:** l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL n. 93136931/17 con decorrenza continuativa.

**Avviso ai creditori:** a seguito della Pubblicazione dal 06.06.2022 al 21.06.2022, non sono segnalazioni di sorta;

**Cessione di credito da parte dell'impresa:** per i lavori in oggetto l'impresa esecutrice G.R.M. Costruzioni SRL con sede in Frazione Quincod n. 233 - Challand-Saint-Anselme (AO) - C.F./P. I.V.A.: 01039300072 non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato n. 1 relativo al SAL n. 1 dei lavori in oggetto, per un importo di €. 50.581,20= (Iva esclusa).

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dall'Arch. Germana Maida dell'Ufficio tecnico comunale, incaricato anche quale RUP.

## CERTIFICA

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, in quanto hanno stretta attinenza con i lavori principali, la loro esecuzione era indispensabile e la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**Conto finale:** il conto finale è stato redatto in data 04.07.2022 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro	62.645,28=
- A dedurre il ribasso d'asta (15,01199%)	Euro	7537,54=
	Restano netti	Euro 55.107,74=
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	Euro	<u>50.328,29=</u>
	<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>Euro <u>4.779,45=</u></b>
	<b>(diconsi euro quattromilasettecentosettantanove/45)</b>	

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Non risultano economie per l'Ente

Gressoney-Saint-Jean, addì 04.07.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP  
Arch. Maida Germana

---