




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Prot. n. 3623

Dal Municipio, li 11.05 2021

VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE SOMMA URGENZA
Intervento di messa in sicurezza strada comunale di accesso alla località Rong
(art. 163, D.lgs. n. 50/2016)

In riferimento all'intervento di messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla località Rong,

- richiamato il verbale di accertamento somma urgenza in data 13.04.2021, prot. n. 2794;
- vista la determinazione dell'ufficio tecnico n. 49 del 14.04.2021, recante "Affidamento lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, volti alla messa in sicurezza e al ripristino della strada comunale per la località Rong, a seguito del fenomeno franoso verificatosi nei giorni 5 e 6 aprile 2021 (CUP: J97H21000810002 – CIG: Z3D3155C58);
- precisato che l'importo stimato, come da documentazione agli atti, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale per la località Rong, a seguito del fenomeno franoso verificatosi nei giorni 5 e 6 aprile 2021, ammonta a euro 25.472,02, oltre IVA corrente, oltre eventuali imprevisti per un importo pari a euro 1.553,79;
- dato atto che l'esecuzione dei lavori, eseguita ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e finalizzata alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale per la località Rong è stata affidata all'Impresa MA.SPE. S.r.l., con sede in loc. Schtrecka n. 5 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) - C.F. e P.IVA 01008430074, per una durata fissata in n. 21 giorni naturali e consecutive dalla data di avvio degli stessi;
- vista la nota in data 29.04.2021 della Sig.ra Ramasco Vittor Emanuela, in qualità di proprietaria delle aree interessate dall'intervento in esame, con la quale si conferma l'assenso a procedere con i lavori;
- vista la nota dell'Impresa MA.SPE s.r.l. in data 27.04.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 28.04.2021 al prot. n. 3183, con la quale è stato comunicato l'inizio dei lavori con decorrenza dal 27 aprile 2021;
- vista la nota dell'Impresa MA.SPE s.r.l. in data 05.05.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 06.05.2021 al prot. n. 3466, con la quale è stata comunicata l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 4 maggio 2021;

Tutto quanto sopra considerato,

la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, con il presente verbale relativamente ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale per la località Rong, realizzati dall'Impresa MA.SPE. S.r.l., con sede in loc. Schtrecka n. 5 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) - C.F. e P.IVA 01008430074, dichiara:

- Somme impegnate e autorizzate: a seguito degli impegni effettuati, la spesa per i lavori risulta pari a euro 25.472,02, al netto degli oneri fiscali.
- Spesa autorizzata per i lavori: la spesa finale per i lavori risulta di netti € 23.132,15, risultante inferiore all'importo complessivo netto autorizzato per i lavori. L'economia di spesa è pari a euro 2.339,87, al netto degli oneri fiscali.
- Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 27.04.2021.
- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 21 giorni naturali e consecutivi.
- Proroghe al tempo utile per l'esecuzione dei lavori: durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.
- Sospensioni e riprese dei lavori: nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni e riprese dei lavori.
- Ultimazione dei lavori: in considerazione del tempo utile contrattuale, il termine per l'ultimazione dei lavori scadeva il 17 maggio 2021 e i lavori sono stati ultimati in data 4 maggio 2021.
- Penali per ritardo: considerato che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile, non sono state applicate penali per ritardi.
- Subappalti autorizzati: per i lavori di cui trattasi non sono stati autorizzati subappalti, cottimi, noli e forniture con posa.
- Anticipazioni: durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'Impresa.
- Contabilità dei lavori: la contabilità è stata tenuta secondo le regole ed il regolamento per la contabilità dei lavori eseguiti per conto dello Stato.
- Pagamenti in acconto: nel corso dei lavori non sono stati rilasciati certificati di pagamento in acconto.
- Stato finale: lo stato finale dei lavori ammonta a:

- Importo totale netto dei lavori eseguiti	€ 22.132,15
- A sommare oneri sicurezza	<u>€ 1.00000</u>
- Importo stato finale	€ 23.132,15

- Infortuni in corso dei lavori: durante il corso dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni agli operai.
- Durante il sopraccitato esame generale dei lavori, effettuato ispezionando il cantiere per tutto il suo sviluppo, non si sono riscontrate significative carenze, difetti e manchevolezze delle opere stesse verificando che:
 - i lavori sono stati eseguiti nel rispetto degli adempimenti contrattuali, a regola d'arte;
 - le opere si presentano in buono stato di conservazione;
 - per quanto è stato possibile accertare e controllare, i lavori contabilizzati corrispondono per quantità e qualità a quelli effettivamente eseguiti.

Ne risulta il seguente credito finale a favore dell'Impresa MA.SPE s.r.l., pari a **euro 23.132,15**, al netto dell'IVA 22%.

Tale importo può essere corrisposto all'Impresa MA.SPE s.r.l. - C.F. e P.IVA 01008430074, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il tecnico verbalizzante	(Arch. Stefania Rollandoz)	_____
L'Impresa MA.SPE. srl	(Riccardo Turini)	_____
Visto: Il Sindaco	(Mattia Alliod)	_____

Allegati:

- 1) Documentazione fotografica;
- 2) Contabilità finale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




CONTABILITA' FINALE

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER LORO RONG IN SEGUITO A CROLLO LAPIDEO						
GRESSONEY SAINT JEAN 10 MAGGIO 2021						
LAVORI ESEGUITI	PREZZO UNITARIO MASPE	U.M	CONSISTENZE SVOLTE	U.M	TOTALI PARZIALI	
ISTALLAZIONE CANTIERE	€ 250,00	FOR	1,00	N	€ 250,00	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per allestimento e ripiego del cantiere	€ 78,99	ALL'ORA	3,00	ORE	€ 236,97	
Operaio specializzato IV livello per allestimento ancoraggi per	€ 38,15	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 228,90	
Operaio specializzato III livello	€ 36,15	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 216,90	
Operaio qualificato II livello	€ 33,60	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 201,60	
nolo motosega	€ 6,76	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 40,56	
Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con perforazione con perforatrice manuale in parete per ancoraggi profondità 1,6 ml	€ 1,56	AL MQ	300,00	MQ	€ 468,00	
Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k del diametro 20 mm	€ 50,04	AL ML	75,00	ML	€ 3.753,00	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per posa in parete di rete paramassi	€ 27,31	AL ML	75,00	ML	€ 2.048,25	
Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del	€ 78,99	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 473,94	
Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm	€ 5,72	AL ML	240,00	ML	€ 1.372,80	
posa di rete paramassi	€ 1,87	CAD	54,00	N	€ 100,98	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per trasporto escavatore e smaltimento	€ 14,06	AL MQ	360,00	MQ	€ 5.061,60	
Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 41 a 60 ql	€ 78,99	ALL'ORA	-	ORE	€ -	
Nolo martello demolitore applicato su escavatore punta a scalpello da 1000 kg	€ 63,57	ALL'ORA	-	ORE	€ -	
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con	€ 23,97	ALL'ORA	-	ORE	€ -	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per smaltimento risul	€ 359,46	AL MC	-	MC	€ -	
NOLO PIANALE	€ 78,99	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 473,94	
AUTOCARRO CON PIANALE PER TRASPORTO 235	€ 38,31	ALL'ORA	5,00	ORE	€ 191,55	
AUTOCARRO PER TRASPORTO RISULTE	€ 95,64	ALL'ORA	5,00	ORE	€ 478,20	
NOLO ESCAVATORE DA 241 A 300 QL	€ 95,64	ALL'ORA	10,00	ORE	€ 956,40	
PUNTA A SCALPELLO QL 15	€ 126,86	ALL'ORA	40,00	ORE	€ 5.074,40	
	€ 31,51	ALL'ORA	16,00	ORE	€ 504,16	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
ONERI SICUREZZA	€ 1.000,00	FOR	100%	N°	€ 1.000,00	
TOTALE IMPONIBILE OPERE COMPIUTE					€ 23.132,15	



Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Prot. n. 3623

Dal Municipio, li 11.05 2021

VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE SOMMA URGENZA
Intervento di messa in sicurezza strada comunale di accesso alla località Rong
(art. 163, D.lgs. n. 50/2016)

In riferimento all'intervento di messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla località Rong,

- richiamato il verbale di accertamento somma urgenza in data 13.04.2021, prot. n. 2794;
- vista la determinazione dell'ufficio tecnico n. 49 del 14.04.2021, recante "Affidamento lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, volti alla messa in sicurezza e al ripristino della strada comunale per la località Rong, a seguito del fenomeno franoso verificatosi nei giorni 5 e 6 aprile 2021 (CUP: J97H21000810002 – CIG: Z3D3155C58);
- precisato che l'importo stimato, come da documentazione agli atti, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale per la località Rong, a seguito del fenomeno franoso verificatosi nei giorni 5 e 6 aprile 2021, ammonta a euro 25.472,02, oltre IVA corrente, oltre eventuali imprevisti per un importo pari a euro 1.553,79;
- dato atto che l'esecuzione dei lavori, eseguita ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e finalizzata alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale per la località Rong è stata affidata all'Impresa MA.SPE. S.r.l., con sede in loc. Schtrecka n. 5 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) - C.F. e P.IVA 01008430074, per una durata fissata in n. 21 giorni naturali e consecutive dalla data di avvio degli stessi;
- vista la nota in data 29.04.2021 della Sig.ra Ramasco Vittor Emmanuela, in qualità di proprietaria delle aree interessate dall'intervento in esame, con la quale si conferma l'assenso a procedere con i lavori;
- vista la nota dell'Impresa MA.SPE s.r.l. in data 27.04.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 28.04.2021 al prot. n. 3183, con la quale è stato comunicato l'inizio dei lavori con decorrenza dal 27 aprile 2021;
- vista la nota dell'Impresa MA.SPE s.r.l. in data 05.05.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 06.05.2021 al prot. n. 3466, con la quale è stata comunicata l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 4 maggio 2021;

Tutto quanto sopra considerato,

la sottoscritta Arch. Stefania Rollandoz, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, con il presente verbale relativamente ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada comunale per la località Rong, realizzati dall'Impresa MA.SPE. S.r.l., con sede in loc. Schtrecka n. 5 in 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) - C.F. e P.IVA 01008430074, dichiara:

- Somme impegnate e autorizzate: a seguito degli impegni effettuati, la spesa per i lavori risulta pari a euro 25.472,02, al netto degli oneri fiscali.
- Spesa autorizzata per i lavori: la spesa finale per i lavori risulta di netti € 23.132,15, risultante inferiore all'importo complessivo netto autorizzato per i lavori. L'economia di spesa è pari a euro 2.339,87, al netto degli oneri fiscali.
- Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 27.04.2021.
- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 21 giorni naturali e consecutivi.
- Proroghe al tempo utile per l'esecuzione dei lavori: durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.
- Sospensioni e riprese dei lavori: nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni e riprese dei lavori.
- Ultimazione dei lavori: in considerazione del tempo utile contrattuale, il termine per l'ultimazione dei lavori scadeva il 17 maggio 2021 e i lavori sono stati ultimati in data 4 maggio 2021.
- Penali per ritardo: considerato che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile, non sono state applicate penali per ritardi.
- Subappalti autorizzati: per i lavori di cui trattasi non sono stati autorizzati subappalti, cottimi, noli e forniture con posa.
- Anticipazioni: durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'Impresa.
- Contabilità dei lavori: la contabilità è stata tenuta secondo le regole ed il regolamento per la contabilità dei lavori eseguiti per conto dello Stato.
- Pagamenti in acconto: nel corso dei lavori non sono stati rilasciati certificati di pagamento in acconto.
- Stato finale: lo stato finale dei lavori ammonta a:

- Importo totale netto dei lavori eseguiti	€ 22.132,15
- A sommare oneri sicurezza	<u>€ 1.00000</u>
- Importo stato finale	€ 23.132,15

- Infortuni in corso dei lavori: durante il corso dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni agli operai.
- Durante il sopraccitato esame generale dei lavori, effettuato ispezionando il cantiere per tutto il suo sviluppo, non si sono riscontrate significative carenze, difetti e manchevolezze delle opere stesse verificando che:
 - i lavori sono stati eseguiti nel rispetto degli adempimenti contrattuali, a regola d'arte;
 - le opere si presentano in buono stato di conservazione;
 - per quanto è stato possibile accertare e controllare, i lavori contabilizzati corrispondono per quantità e qualità a quelli effettivamente eseguiti.

Ne risulta il seguente credito finale a favore dell'Impresa MA.SPE s.r.l., pari a **euro 23.132,15**, al netto dell'IVA 22%.

Tale importo può essere corrisposto all'Impresa MA.SPE s.r.l. - C.F. e P.IVA 01008430074, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il tecnico verbalizzante (Arch. Stefania Rollandoz) _____

L'Impresa MA.SPE. srl (Riccardo Turini) _____

Visto: Il Sindaco (Mattia Alliod) _____

Allegati:

- 1) Documentazione fotografica;
- 2) Contabilità finale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



CONTABILITA' FINALE

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER LORO RONG IN SEGUITO A CROLLO LAPIDEO						
GRESSONEY SAINT JEAN 10 MAGGIO 2021						
LAVORI ESEGUITI	PREZZO UNITARIO MASPE	U.M	CONSISTENZE SVOLTE	U.M	TOTALI PARZIALI	
ISTALLAZIONE CANTIERE	€ 250,00	FOR	1,00	N	€ 250,00	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per allestimento e ripiego del cantiere	€ 78,99	ALL'ORA	3,00	ORE	€ 236,97	
Operaio specializzato IV livello per allestimento ancoraggi per	€ 38,15	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 228,90	
Operaio specializzato III livello	€ 36,15	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 216,90	
Operaio qualificato II livello	€ 33,60	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 201,60	
nolo motosega	€ 6,76	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 40,56	
Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con perforazione con perforatrice manuale in parete per ancoraggi profondità 1,6 ml	€ 1,56	AL MQ	300,00	MQ	€ 468,00	
Tirafondo metallico in barra d'acciaio FeB44k del diametro 20 mm	€ 50,04	AL ML	75,00	ML	€ 3.753,00	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per posa in parete di rete paramassi	€ 27,31	AL ML	75,00	ML	€ 2.048,25	
Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio con anima tessile del	€ 78,99	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 473,94	
Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 12 mm	€ 5,72	AL ML	240,00	ML	€ 1.372,80	
posa di rete paramassi	€ 1,87	CAD	54,00	N	€ 100,98	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per trasporto escavatore e smaltimento	€ 14,06	AL MQ	360,00	MQ	€ 5.061,60	
Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 41 a 60 ql	€ 78,99	ALL'ORA	-	ORE	€ -	
Nolo martello demolitore applicato su escavatore punta a scalpello da 1000 kg	€ 63,57	ALL'ORA	-	ORE	€ -	
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con	€ 23,97	ALL'ORA	-	ORE	€ -	
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti per smaltimento risul	€ 359,46	AL MC	-	MC	€ -	
NOLO PIANALE	€ 78,99	ALL'ORA	6,00	ORE	€ 473,94	
AUTOCARRO CON PIANALE PER TRASPORTO 235	€ 38,31	ALL'ORA	5,00	ORE	€ 191,55	
AUTOCARRO PER TRASPORTO RISULTE	€ 95,64	ALL'ORA	5,00	ORE	€ 478,20	
NOLO ESCAVATORE DA 241 A 300 QL	€ 95,64	ALL'ORA	10,00	ORE	€ 956,40	
PUNTA A SCALPELLO QL 15	€ 126,86	ALL'ORA	40,00	ORE	€ 5.074,40	
	€ 31,51	ALL'ORA	16,00	ORE	€ 504,16	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
	€ -	-	-	-	€ -	
ONERI SICUREZZA	€ 1.000,00	FOR	100%	N°	€ 1.000,00	
TOTALE IMPONIBILE OPERE COMPIUTE					€ 23.132,15	