



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

Determinazione dell' Ufficio Tecnico N.1 DEL 19/01/2021

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO DEL CORPO DI FABBRICA OVEST DI "CASA FANTOLIN", SITO IN LOCALITÀ VILLA MARGHERITA (CUP: J99G19000250004 - CIG: 8320219DE9)-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- ⇒ il programma dell'Ente prevede la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento tetto del corpo di fabbrica ovest di "Casa Fantolin", sito in località Villa Margherita (CUP J99G19000250004 - CIG ZB52931A97)", resosi urgente a seguito di caduta di alcune "lose" in pietra su un passaggio pubblico pedonale e carraio;
- ⇒ l'architetto Germana Maida è stata nominata Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di cui trattasi, come da determinazione del segretario n. 28 del 09/07/2019;
- ⇒ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 126 del 02/08/2019 è stato affidato incarico all'Ing. Andrea Duclos, con studio in Brissogne (AO), C.F. DCLNDR72T07A326U, per la redazione della progettazione, la direzione lavori, la contabilità, la redazione del certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- ⇒ con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 19/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- ⇒ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 69 del 26/05/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ con determinazione dell'ufficio tecnico n. 86 del 02/07/2020 sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta ANELLI SRL, con sede in Aosta (AO) - P.I. 01252280076, per un importo netto contrattuale pari a euro 54.593,62=, di cui euro 47.817,94= per lavorazioni, euro 1.646,72= per opere in economia non soggette a ribasso, euro 400,00= per oneri di discarica non soggetti a ribasso, euro 4.728,96= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a euro 5.459,36= IVA al 10%. per un totale lordo di euro 60.052.98=;

- ⇒ in data 23/07/2020 è stato stipulato il contratto Rep. n. 5/2020, registrato a Châtillon il 23/07/2020 al n. 951 Serie 1T;
- ⇒ in data 30/09/2020 è iniziata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da verbale di consegna depositato agli atti, stabilendo quale termine per l'ultimazione degli stessi il giorno 29/10/2020;
- ⇒ a seguito dell'evento calamitoso verificatosi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, i lavori sono stati sospesi, come da verbale di sospensione n. 1 in data 03/10/2020, depositato agli atti;
- ⇒ in data 26/10/2020 l'esecuzione dei lavori è stata ripresa, rideterminando quale nuovo termine per l'esecuzione degli stessi il giorno 21/11/2020;
- ⇒ con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 24/12/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto, determinante una maggiore spesa pari a euro 3.106,21= (I.V.A. 10% e oneri esclusi), determinante un nuovo importo contrattuale pari ad a euro 57.699,83= al netto del ribasso del 6,10% (IVA esclusa).

Richiamati:

- ⇒ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 inerente al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- ⇒ il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto semplificazioni)*", convertito e modificato con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- ⇒ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*";
- ⇒ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 183 che disciplina gli impegni di spesa;
- ⇒ la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- ⇒ la legge regionale n. 12 del 21 dicembre 2020, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*";
- ⇒ il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23/12/2019, esecutivo dal 24/12/2019;
- ⇒ la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- ⇒ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02/04/2020, entrato in vigore il 05/05/2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10/11/2020, in vigore dal 17/12/2020;
- ⇒ il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09/08/2018, divenuta esecutiva in data 21/08/2018;

Visti:

- ⇒ la contabilità relativa al 1°SAL dei lavori in oggetto, a tutto il 20.11.2020, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Duclos, con studio in Brissogne (AO), C.F. DCLNDR72T07A326U e pervenuta in data 07.12.2020 al prot. 9213, costituita da

Stato di avanzamento lavori n. 1, Registro di contabilità n. 1, Libretto delle misure n.1 illustrante un importo dei lavori eseguiti pari ad euro 24.258,62=.

⇒ il certificato di pagamento n. 1, redatto dal RUP, Arch. Germana Maida in data 15.12.2020, che autorizza il pagamento della rata n. 1 pari a euro 18.514,00=, al netto dell'IVA, come da contabilità, relativa al 1° SAL.

⇒ la nota del 18/01/2021 ns. prot. n. 395, con la quale Direttore dei Lavori Ing. Andrea Duclos, con studio in Brissogne (AO), C.F. DCLNDR72T07A326U ha comunicato la ripartizione dell'importo dei lavori eseguiti, come da certificato di pagamento n. 1, a favore della ditta Anelli SRL, aggiudicataria, e la ditta Marchetta Fabio, subappaltatrice.

Precisato che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa Ditta Anelli SRL e della Ditta Marchetta Fabio, con DURC pervenuti al protocollo n. 8174 del 04/11/2020 e al protocollo n. 491 del 19/01/2021, in corso di validità.

Verificata, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento comunale di contabilità, la regolarità contabile ed ai sensi dell'art. 27 comma 1, del Regolamento regionale 03.02.1999, n. 1, la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

D E T E R M I N A

- 1. Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate, la contabilità relativa al 1° SAL, a tutto il 20.11.2020, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Duclos, con studio in Brissogne (AO), C.F. DCLNDR72T07A326U costituita da libretto delle misure n. 1, stato di avanzamento lavori n.1, registro di contabilità n.1 dei lavori citati, illustrante un importo dei lavori eseguiti netto pari ad euro 24.258,62= da cui, effettuate le detrazioni dello 0,5% per infortuni, risulta un credito netto di euro 18.514,00= come da certificato di pagamento n° 1, emesso dal RUP in data 15/12/2020.
- 2. Liquidare**, con le modalità di cui all'articolo 22 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità, a tacitazione di ogni loro diritto ad avere, per il SAL n. 1 dei lavori in oggetto, alla ditta esecutrice dei lavori Anelli SRL, con sede in Aosta (AO) - P.I. 01252280076, l'importo di **euro 12.814,00=** con imputazione della spesa agli impegni 350 sub1/2020.
- 3. Liquidare**, con le modalità di cui all'articolo 22 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità, a tacitazione di ogni loro diritto ad avere, per il SAL n. 1 dei lavori in oggetto, alla ditta esecutrice dei lavori Marchetta Fabio, con sede in Aosta (AO) - P.I. 01179790074, l'importo di **euro 5.700,00=** con imputazione della spesa agli impegni 350 sub1/2020.
- 4. Liquidare** all'erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, fino alla somma di **euro 1.851,40=**, a titolo di I.V.A. sui lavori in oggetto, con imputazione come al precedente punto 2.
- 5. Trasmettere** al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19/03/2007.

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Patrizia RIAL

Il Responsabile del servizio
F.to Stefania ROLLANDOZ

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiara, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 19/01/2021

IL SEGRETARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/01/2021 al 04/02/2021

Gressoney-Saint-Jean, lì 21/01/2021

IL RESPONSABILE
(F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì

Il Responsabile del servizio
Stefania ROLLANDOZ