



COMUNE DI GRESSONEY - SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

Determinazione dell' Ufficio Tecnico N.182 DEL 22/09/2022

Lavori di restauro delle cappelle della Via Crucis in comune di Gressoney-Saint-Jean (CUP: I92F2000030004 - CIG: 876352519C). Approvazione e liquidazione SAL n. 1, a seguito di determinazioni in merito all'adeguamento prezzi, ai sensi del decreto legge 17.05.2022, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 15.07.2022 n.91.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con determinazione del Segretario comunale n. 47 del 13.11.2020, l'Architetto Germana Maida, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di cui trattasi;
- con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 180 del 13.11.2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza progettuale ed esecutiva, certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di cui trattasi all'Arch. Mariagiovanna Casagrande, con sede in Saint-Vincent (AO), C.F. CSGMGV57B58H253Y;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 31.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dall'arch. Mariagiovanna Casagrande, per un importo complessivo a quadro economico, pari a euro 125.000,00=;
- con propria determinazione a contrarre n. 38 del 25.03.2021 è stata definita la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 2 lettera a) DL. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- con propria determinazione n. 104 del 22.07.2021 sono stati aggiudicati i lavori di "Restauro delle cappelle della Via Crucis in comune di Gressoney-Saint-Jean (CUP: I92F2000030004 – CIG: 876352519C)", alla ditta Impresa Edile Franco Unipersonale SRL, con sede in Strambino (TO), P.IVA 04924280011, con un ribasso percentuale del 1%, come da offerta in data 15.06.2021, per un importo contrattuale netto pari a euro 97.383,19=, di cui euro 89.691,22= per lavorazioni, euro 1.092,99= per oneri di discarica non soggetti a ribasso ed euro 6.598,98= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 06.08.2021 è stato stipulato il contratto Rep. n. 6/2021 con il soggetto aggiudicatario dei lavori, registrato a Chatillon al n. 1610 – serie 1T;
- in data 13.09.2021 sono stati consegnati i lavori alla ditta Impresa Edile Franco Unipersonale SRL, con sede in Strambino (TO), P.IVA 04924280011;
- che i lavori di cui trattasi sono in corso di esecuzione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 18.08.2022 sono stati definiti gli importi da riconoscere all'impresa, a seguito dell'adeguamento dei prezzi, applicando il prezzario regionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 815, in data 18.07.2022, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legge 17.05.2022 n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 15.07.2022 n. 91;
- in applicazione dell'articolo 46 comma 3 della legge regionale 54/1998 e dell'articolo 21 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compete ai responsabili dei servizi l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, inclusa l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, e adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1.

applicazione dell'articolo 26, comma 2, del DL 50/2022.

Vista la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 29.07.2022, trasmessa in data 18.08.2022, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Mariagiovanna Casagrande dal quale risulta:

- stato di avanzamento lavori n. 1 (prezzi da contratto), al netto del ribasso d'asta: netti euro 67.072,88;
- stato di avanzamento lavori n. 1 (prezzi regionali 2022), al netto del ribasso d'asta da riconoscere all'impresa: netti euro 97.545,27.

Rilevato che l'applicazione del prezzario regionale 2022 determina un maggiore importo da riconoscere all'Impresa, al netto del ribasso d'asta (1,00%) pari a euro 30.472,40, e nella misura del 90%, pari ad euro 27.425,16, oltre IVA 10%, pari ad euro 2.742,52, per lordi euro 30.167,67.

Visto il certificato di pagamento, redatto dal RUP in data 22.09.2022, relativo al pagamento della rata n. 1 pari a euro 70.449,79=, al netto dell'IVA, così determinata:

Importo contrattuale netto del 1° SAL, al netto del ribasso d'asta	67.072,88 €
Maggiore importo da riconoscere revisione prezzi	27.425,15 €
Totale importo netto del 1° Sal	94.498,03 €
A dedurre trattenuta 0,5%	335,36 €
A dedurre importo richiesto a Fondo statale Rev. Prezzi	23.712,87 €
Totale certificato di pagamento n. 1	70.449,79 €

Visti e richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02/04/2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10/11/2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024”;
- la Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.02.2022, divenuta esecutiva in data 09.02.2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.02.2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2022/2024, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 inerente al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, modificato e convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022”.

Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere in merito, al fine di dare attuazione agli atti di programmazione dell’ente.

Preso atto che l’ente è in possesso della regolarità contributiva della ditta IMPRESA EDILE FRANCO SRL, come da DURC, prot. INPS N. 31959463, con scadenza il 01.11.2022.

Atteso che il Responsabile del servizio, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario, ha espresso:

- il parere favorevole, in merito alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità;
- il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

- 1. Di riconoscere**, ai sensi dell’art 26, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, un maggiore importo da riconoscere all’Impresa ditta Impresa Edile Franco Unipersonale SRL, con sede in Strambino (TO), P.IVA 04924280011, per i lavori, al netto del ribasso d’asta (1,00%) pari a euro 30.472,40, e nella misura del 90%, pari ad euro 27.425,16, oltre IVA 10%, pari ad euro 2.742,52, per lordi euro 30.167,67.
- 2. Di dare atto** che al fine di coprire i maggiori importi, al netto dell’I.V.A., derivanti dall’applicazione del prezzario regionale 2022 di cui al precedente punto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 del D.M 241/2022, nonché delle procedure contabili della spesa, è possibile:
 - utilizzare l’importo netto di euro 3.712,29, già nella disponibilità dell’Ente relativo ai lavori di cui trattasi e non diversamente destinato;
 - porgere istanza di accesso al fondo statale di cui all’articolo 26, comma 4, lett. b), del DL 50/2022 per l’importo eccedente pari a netti euro 23.712,87.
- 3. Di dare atto** che pertanto il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del procedimento (RUP), Arch. Germana Maida, può contabilizzare, per quanto riguarda i maggiori importi derivanti dall’applicazione del prezzario regionale 2022, cui al precedente punto 2, esclusivamente l’importo netto di euro 3.712,28, in quanto già nelle disponibilità dell’ente, mentre per la quota pari a euro 23.712,87, I.V.A esclusa, si rimanda all’accoglimento dell’istanza di accesso al fondo statale inoltrata nei termini previsti 31.08.2022.
- 4. Impegnare**, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 19 del regolamento comunale di contabilità, la somma pari a euro 4.083,51, quale onere a carico dell’ente per il riconoscimento della maggiore spesa di cui al precedente punto 1, come di seguito indicato, sul capitolo di bilancio 20401, del bilancio di previsione 2022/2024:

Articolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Numero impegno
64	5	1	2	02	01	09	999	IMP. 81 sub 3/2022

- 5. Approvare**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate, la contabilità relativa al 1° SAL dei Restauro delle cappelle della Via Crucis in comune di Gressoney-Saint-Jean (CUP: I92F20000030004 – CIG: 876352519C)”, - a tutto il 29.07.2022, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Maria Giovanna Casagrande, depositata agli atti e costituita da libretto delle misure n. 1, stato di avanzamento lavori n. 1, registro di contabilità n. 1, eseguiti dalla ditta Impresa Edile Franco Unipersonale SRL, con sede in Strambino (TO), P.IVA 04924280011, illustrante un importo, comprensivo della quota relativa al riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, pari a euro netti 3.712,29 dei lavori pari ad euro 70.449,79 =, al netto del ribasso d’asta del 1,00%, dedotti gli acconti e gli arrotondamenti, al netto dell’IVA, come da certificato di pagamento n. 1 in data 22.09.2022.
- 6. Liquidare** alla ditta Edile Franco Unipersonale SRL, con sede in Strambino (TO), P.IVA 04924280011, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere relativamente allo stato di avanzamento lavori

n. 1, previa verifica della regolarità fiscale, la somma di euro 70.449,79=, con imputazione della spesa agli impegni n. 80/2022 e n. 81sub2/2022 gestione competenza 2022, del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, che offre la voluta disponibilità.

7. **Liquidare** all'erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, fino alla somma di euro 7.044,98=, a titolo di I.V.A. sui lavori di cui trattasi e con imputazione della spesa agli della spesa agli impegni n. 80/2022 e n. 81sub2/2022, gestione competenza 2022, del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, che offre la voluta disponibilità.
8. **Trasmettere** al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 24 del 19.03.2007.

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Arch. Germana MAIDA

Il Responsabile del servizio
Stefania ROLLANDOZ

Il responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Gressoney-Saint-Jean, lì 22/09/2022

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio digitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.11.2013, è affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2022 al 25/10/2022

Gressoney-Saint-Jean, lì 11/10/2022

IL RESPONSABILE
(F.to Patrizia RIAL)

E' copia conforme all'originale

Gressoney-Saint-Jean, lì

Il Responsabile del servizio
Stefania ROLLANDOZ