

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Comune di Gressoney St. Jean

PROGETTO ***Esecutivo 1 Stralcio condotte innevamento artificiale pista agonistica sci nordico***

COMMITENTE ***Comune di Gressoney St Jean***

DISEGNI ALLEGATI

1- Cronoprogramma Diagramma di Gantt



FASE **1 STRALCIO**

VERIFICATO	AUTORE	Tavola	SCALA
DISEGNATO	Geom. Massimo Comune 11020 Gressoney La Trinitè Fraz. Tschaval 30 Aosta tel 346/8582943	G	
DATA			

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/	Nota
1	Realizzazione lin...	24 g	01/10/2012	24/10/2012	48	
2	Recinzione mobil...	1 g	01/10/2012	01/10/2012	1 g	
3	Delimitazioni e tr...	1 g	01/10/2012	01/10/2012	1 g	
4	Scavi di trincee e...	11 g	02/10/2012	12/10/2012	9 g	
5	Scavo a sezione...	8 g	05/10/2012	12/10/2012	6 g	
6	Scavo a mano a...	1 g	15/10/2012	15/10/2012	1 g	
7	Posa tubi in acci...	12 g	08/10/2012	19/10/2012	1...	
8	Posa a mano di c...	10 g	10/10/2012	19/10/2012	8 g	
9	Posa pozzetto in...	2 g	16/10/2012	17/10/2012	2 g	
10	Montaggio box e...	7 g	18/10/2012	24/10/2012	5 g	
11	Rinfianco e rinter...	7 g	18/10/2012	24/10/2012	5 g	
12	Realizzazione lin...	12 g	01/10/2012	12/10/2012	16	
13	Recinzione mobil...	1 g	01/10/2012	01/10/2012	1 g	
14	Delimitazioni e tr...	1 g	01/10/2012	01/10/2012	1 g	
15	Scavi di trincee e...	4 g	02/10/2012	05/10/2012	4 g	
16	Scavo a sezione...	1 g	05/10/2012	05/10/2012	1 g	
17	Posa tubi in acci...	2 g	08/10/2012	09/10/2012	2 g	
18	Posa a mano di c...	2 g	09/10/2012	10/10/2012	2 g	
19	Posa pozzetto in...	1 g	10/10/2012	10/10/2012	1 g	
20	Montaggio box e...	2 g	11/10/2012	12/10/2012	2 g	
21	Rinfianco e rinter...	2 g	11/10/2012	12/10/2012	2 g	
22	Realizzazione lin...	21 g	12/10/2012	01/11/2012	34	
23	Recinzione mobil...	1 g	12/10/2012	12/10/2012	1 g	
24	Delimitazioni e tr...	1 g	12/10/2012	12/10/2012	1 g	
25	Scavi di trincee e...	8 g	15/10/2012	22/10/2012	6 g	
26	Scavo a sezione...	7 g	17/10/2012	23/10/2012	5 g	
27	Posa tubi in acci...	11 g	19/10/2012	29/10/2012	7 g	
28	Posa a mano di c...	8 g	22/10/2012	29/10/2012	6 g	
29	Posa pozzetto in...	2 g	29/10/2012	30/10/2012	2 g	
30	Montaggio box e...	3 g	30/10/2012	01/11/2012	3 g	
31	Rinfianco e rinter...	3 g	30/10/2012	01/11/2012	3 g	



