



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 06/10/2022**

Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommato) - (CUP: J97H21015070004 - CIG: 89596855F5) - Approvazione variante tecnica n. 1 senza aumento di spesa.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di ottobre, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciassette e minuti zero, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Sì
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	No
3. BIELER Vanda - Assessore	No
4. GALLO Andrea - Assessore	Sì
5. PARODI Manuela - Assessore	Sì
6. SILVESTRI Angelo - Assessore	Sì
	Totale presenti: 4
	Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco ALLIOD Mattia dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 06/10/2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommato) - (CUP: J97H21015070004 - CIG: 89596855F5) - Approvazione variante tecnica n. 1 senza au

La Giunta comunale

Premesso che:

- ✓ il programma dell'Ente prevede la realizzazione dell'intervento di lavori manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommato) - (CUP J97H21015070004 - CIG 89596855F5);
- ✓ con determinazione del Responsabile area tecnica n. 107 del 27.07.2021 è stato affidato alla società Geoline S.r.l. STP, con studio in località Grande Charrière n. 3/B in Saint-Christophe (AO), P.IVA 01115980078, nella persona del Geom. Fazari Nazareno, l'incarico inerente all'attività di supporto al Responsabile unico del procedimento (RUP) afferente agli interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommato);
- ✓ il progetto, redatto dal Geom. Fazari Nazareno, è stato verificato, come da verbale in data 19.10.2021, prot. n. 7956, e validato dal Responsabile unico del procedimento (RUP), come da nota in data 19.10.2021;
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 97 in data 21.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori relativi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommato), redatto dallo alla società Geoline S.r.l. STP, con studio in località Grande Charrière n. 3/B in Saint-Christophe (AO), P.IVA 01115980078, nella persona del Geom. Fazari Nazareno, costituito dagli elaborati acquisiti all'ufficio protocollo dell'ente in data 19.10.2021 e illustrante un importo lordo e complessivo di € 82.640,00=, di cui € 61.521,84= per lavori soggetti a ribasso, € 2.300,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.031,02= per opere in economia-manodopera non soggetti a ribasso, € 360,25= per oneri di discarica non soggetti a ribasso, € 15.426,89= per somme a disposizione della stazione appaltante, di cui € 14.786,89= per I.V.A. (22%) sui lavori ed € 640,00= lordi per compensi incentivanti e oneri accessori;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 175 del 28.10.2021 è stato approvato l'atto di determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, invitando almeno tre operatori economici;
- ✓ ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L 77/2021, convertito in L. 108/2021, ed è stata prenotata la spesa, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 19 del regolamento comunale di contabilità;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 4 in data 24.01.2022, è stata effettuata l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommato) - (CUP: J97H21015070004 - CIG: 89596855F5), ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), e art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 - minor prezzo, alla ditta C.R di CAPPARRONE ROSSANO, con sede in Issogne (AO), Partita IVA n. 1063960072, per un importo contrattuale di € 61.829,94=, al netto del ribasso di gara pari a 8,75001% (ottovirgolasettantacinquezerouno%), di cui € 56.138,67= per lavori, oltre € 2.300,00= per oneri di sicurezza, € 3.031,02= per opere in economia ed € 360,25= per oneri per il conferimento in discarica, non soggetti a ribasso;
- ✓ con contratto repertorio n. 3/2022, in data 24.02.2022, registrato in data 24.02.2022, serie 1T numero 15, sono state definite le condizioni contrattuali tra la ditta C.R di CAPPARRONE ROSSANO e l'Amministrazione comunale relativi ai lavori di cui trattasi, per un importo contrattuale pari ad € 61.829,94=;
- ✓ i lavori sono stati consegnati il giorno 08.03.2022, con sottoscrizione condivisa di effettivo

- inizio alla data del 02.05.2022, come da verbale in pari data, depositato agli atti;
✓ i lavori risultano stati sospesi, su richiesta dell'Amministrazione, in data 03.05.2022.

Richiamata la nota in data 28.09.2022, pervenuta al prot. n. 7747 con la quale il progettista, Geom. Nazareno Fazari, ha trasmesso la bozza di variante tecnica, senza aumento di spesa n. 1, dei lavori in esame confermando l'importo netto contrattuale di € 61.829,94=, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante n.1, corredata di:
 - Computo metrico estimativo di perizia – 2V
 - Quadro economico di raffronto – 3V;
 - Atto di sottomissione n. 1
- ✓ elaborati grafici, costituiti da:
- Planimetria di progetto su base catastale 1V;
 - Planimetria di progetto su ortofoto

Richiamata la relazione in data 05.10.2022, prot. int. n. 7958, del Responsabile unico del procedimento, Arch. Germana Maida, sull'ammissibilità della variante, ai sensi dell'articolo 106 "Modifica di contratti durante il periodo d'efficacia" del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Capitolato speciale d'appalto – Norme Amministrative.

Precisato che il Responsabile unico del procedimento ha accertato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 106 "Modifica di contratti durante il periodo d'efficacia" del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, verificando le caratteristiche delle variazioni sopra descritte in relazione alla specificità delle opere.

Dato atto che, sulla base di quanto appurato dal Responsabile unico del procedimento, il quadro della perizia di variante in corso d'opera n. 1 non prevede aumento dell'importo contrattuale, trattandosi di perizia tecnica senza aumento di spesa, finalizzata ad una migliore fruizione dell'impianto idrico della località interessata dall'intervento.

Evidenziato che, secondo quanto riportato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento, l'incremento percentuale dell'importo contrattuale determinato dalla perizia di variante in corso d'opera n. 1 rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione ammonta allo 0,00%.

Precisato che, secondo quanto riportato dal Direttore dei Lavori nella relazione illustrativa della perizia di variante in corso d'opera n. 1, per l'esecuzione delle opere non previste si rende necessario prevedere ulteriori n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Evidenziato che i lavori previsti in perizia e in variante sono stati accettati, alle medesime condizioni del contratto principale, dalla ditta C.R di CAPPARRONE ROSSANO, con sede in Issogne (AO), Partita IVA n. 1063960072,

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali";
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.02.2022, divenuta esecutiva in data 09.02.2022;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.02.2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2022/2024, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante "Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022".
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 inerente al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", modificato e convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", modificato e convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ritenuto sussistere le motivazioni per procedere all'approvazione della variante tecnica senza aumento di spesa n. 1 dei lavori di cui trattasi.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano

d e l i b e r a

1. **Di approvare**, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la variante in corso d'opera n. 1, senza aumento di spesa, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, con sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione Loomatten Superiore (Obro Loommatto) - (CUP: J97H21015070004 – CIG: 89596855F5), nel comune di Gressoney-Saint-Jean, composta dagli elaborati elencati in premessa, confermando l'importo contrattuale netto pari ad € 61.829,94=, IVA esclusa.
2. **Di dare atto** che per l'esecuzione delle nuove opere di cui alla variante in corso d'opera n. 1 dei lavori in esame sono previsti ulteriori n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi per l'ultimazione dei lavori.
3. **Di dare atto** che la perizia di variante n.1 non prevede aumento dell'importo contrattuale, trattandosi di perizia tecnica senza aumento di spesa, finalizzata ad una migliore fruizione dell'impianto idrico della località interessata dall'intervento.
4. **Di demandare** ai Responsabili dei servizi gli ulteriori adempimenti per garantire la copertura finanziaria delle opere e dei servizi tecnici.
5. **Di trasmettere**, per opportuna conoscenza, copia del presente atto al progettista, al Direttore dei lavori e alla ditta affidataria.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/10/2022

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 06/10/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/10/2022

Il Responsabile
(F.to Simona SIRAGNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/10/2022

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 06/10/2022

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)